

Tampereen Rantatunneli

Asukastilaisuus


8.3.2016


Liikennevirasto
RANTATUNNELI
 - KAUPUNGIN KASVUALUSTA -







Missä mennään nyt

- Allianssin vahvuus on n. 224 (perehdytettyjä 1841)
- Liikennetunnelin louhinta päättyi 6/2015
- Sisustuksen rakennustekniikka 99 %
- Tekniset järjestelmät hieman yli 75 %
- Pilaantuneiden maiden kunnostus 99%
- Vesistötyöt 100 %
- Avolouhinnat 73 %
- Väylät 80 %
- Sillat ja muut betonirakenteet 87%.
- Kokonaisvalmiusaste noin 86 %
- Tunnelin liikenteelle otto, I-vaihe, 15.11.2016
- Hanke kokonaan valmis ja II-vaiheen liikenteelle otto 30.11.2017










Liikennejärjestelyt Santalahdessa I




11

Liikennejärjestelyt Santalahdessa II



12

Tunnelin liikenteelle otto, I-vaihe



Työt I-vaiheen liikenteelle oton jälkeen



Tiedonsaantimahdollisuudet

- www.liikennevirasto.fi/rantatunneli
- <http://seuranta.rantatunneli.fi>
- <https://www.facebook.com/rantatunneli>
- <https://www.youtube.com/user/Rantatunneli>
- Asukastiedotteet
- Mediatiedotteet
- Asukastilaisuudet