

Viikko 11/2016 Rantatunnelityömaalla

Viime viikon asukastilaisuudessa oli runsas osanotto. Paikalle saapui 60 hankkeen vaikutusalueen asukasta. Tilaisuuden PowerPoint-esitys on nähtävissä hankkeen verkkosivuilla, ajankohtaista-otsikon alla.

Santalahti

- Viime viikon pejantaina Santalahdessa nostettiin viimeinen pontti maasta ylös.
- Muut työvaiheet jatkuvat.

Naistenlahti

- Avolouhinta rannassa jatkuu.
- Avolouhinta alkaa PMK:n talon länsipuolella, radan varressa (tuleva Ratapihankatu ennen Erkkilänkadun siltaa).
- Kastinsillan molemmin puolin tehdään tukimuuria. Valutyöt häiritsevät ajoittain liikennettä Kastinsillan itäpään ympäristössä.
- Naistenlahdenkadun tukimuuri on valmistunut ja sen taustatäyttö alkoi viime viikon loppupuolella. Täytössä käytettävä maa-aines ajetaan tukimuurille Peltokadun kautta.
- Ensi viikolla alkaa louheen murskaus vesistötäytön päällä Ranta-Tamapellassa.

Lisätietoja:

- Esko Mulari, p. 0400 406 723
- Väylärakentaminen: Petri Lyly, p. 0400 929 529
- <https://www.facebook.com/rantatunneli>
- <http://liikennevirasto.fi/rantatunneli>