

Viikko 4/2016 Rantatunnelityömaalla

Pakkasten vuoksi pysähdyksissä olleet betonirakenteiden valutyöt jatkuvat jälleen sekä Santalahdessa että Naistenlahdessa. Pakkasjakson vuoksi hidastunut avolouhinta jatkuu vielä tämän viikon PMK:n talon pohjoispuolella.

Uusia työvaiheita ei ole alkamassa. Käynnissä olevia työvaiheita ovat mm.

- maanrakennustyöt, elementtiasennukset sekä luukkujen, ovien ja teknisten järjestelmien asentaminen tunnelissa
- työtunnelin sekä betonikaukalon taustan täyttäminen Santalahdessa
- maanleikkaustyöt, salaojaputkien asennus ja sadevesiviemärin rakentaminen Simppoonkadun autokatosten takana Santalahdessa



Tämänhetkiset, työnaikaiset kevyen liikenteen yhteydet puriseuralle ja satamatoimistoon sinisellä viivalla. Suljetut yhteydet punaisella katkoviivalla.

Lisätietoja:

- Esko Mulari, p. 0400 406 723
- Väylärakentaminen: Petri Lyly, p. 0400 929 529
- <https://www.facebook.com/rantatunneli>
- <http://liikennevirasto.fi/rantatunneli>